

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (ข้อบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ระเบียบ(แต่ยังไม่ ลงนามใน สัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญา แล้ว (ลงวันที่- สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๑๓๓,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑	๗๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๖๖,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑	๙๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๘๖,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คั่น. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑	๑๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	โอนลดไม่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๖๑-๖๔)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	-	เงินรายได้เข้าตอน สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๒๘๕,๐๐๐	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓	๑๔๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	-	เงินรายได้เข้าตอน สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน

เงินงบประมาณ ๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ระเบียบ(แต่ยัง ไม่ลงนามใน สัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญา แล้ว (ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔	๒๒๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	-		เงินรายได้เข้าตอ สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔	๗๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	-	เงินรายได้เข้าตอ สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔	๑๔๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	-	เงินรายได้เข้าตอ สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๒๘๓,๐๐๐	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗	๔๔๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๔๒๔,๐๐๐	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐		/						เงินรายได้เข้าตอ สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ ๘	๑๔๗,๐๐๐		/						เงินรายได้เข้าตอ สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน

เงินงบประมาณ ๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ระเบียบ(แต่ยัง ไม่ลงนามใน สัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญา แล้ว (ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐		/						เงินรายได้เข้าตอม สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๙	๑๔๗,๐๐๐		/						เงินรายได้เข้าตอม สิ้นปีงบประมาณทำ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ทัน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑	๑๔๗,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๒๖ ก.ย. ๖๑ -๒๕ พ.ย. ๖๑	๑๓๙,๐๐๐	-	-	

(ลงชื่อ)



(นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห