



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ที่ อด ๗๖๖๐๒/-

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ (ผด.๕) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผด.๕) ดังนั้นรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนภาพรรณ แก้วชิน)

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไผ่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว (ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3 (130,000)	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	20 เม.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63	118,000	118,000	12,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 (155,000)	155,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 63-26 ต.ค. 63	115,000	115,000	40,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 (170,000)	170,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 63-26 ต.ค. 63	163,000	163,000	7,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8 (485,000)	485,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 เม.ย. 63- 14 มิ.ย. 63	460,000	460,000	25,000	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่ที่ 6 (450,000)	450,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	27 ส.ค. 63- 25 พ.ย. 63	427,000	427,000	23,000	

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว (ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 (300,000)	300,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63	285,000	285,000	15,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 (180,000)	180,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	27 มี.ค. 63 - 26 พ.ค. 63	175,000	175,000	5,000	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 (400,000)	400,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63- 15 พ.ค. 63	395,000	395,000	5,000	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 (450,000)	450,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63- 15 พ.ค. 63	445,000	445,000	5,000	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 (470,000)	470,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	20 เม.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63	465,000	465,000	5,000	
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่ที่ 6 (100,000)	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	16 มี.ค. 63- 15 พ.ค. 63	98,000	98,000	2,000	

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว (ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 (100,000)	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63	97,000	97,000	3,000	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 (80000)	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	20 เม.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63	75,000	75,000	5,000	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8 (65000)	65,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	20 เม.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63	64,000	64,000	1,000	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน สร้างกวาง ถนนสายไปศาลโนนยา (50,000)	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63	48,500	48,500	1,500	
16	ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคอนเลียบ หมู่ที่3 (งบกลาง)	210,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	25 มี.ค. 63-24 เม.ย. 63	205,000	205,000	5,000	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ (25,000)	25,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 63- 21 ต.ค. 63	25,000	25,000	-	

สรุปผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไ้ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โครงการงบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ ลงนามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญา แล้ว(ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
1	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาพัง หมู่ 2 สายบ้านนางลำดวน - วัดบ้านนาพัง กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร (190,000)	190,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	189,000	189,000	1,000	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาพัง หมู่ 2 สายทางหลวงชนบท - อนุสาวรีย์ บ้านนาพัง กว้าง 4 เมตร ยาว 317 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,268 ตารางเมตร (410,000)	410,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	409,000	409,000	1,000	
3	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนเลียบ หมู่ 3 สายถนนทางหลวง อด.2022 - หน้าโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	
4	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนเลียบ หมู่ 3 สายถนนทางหลวง อด.2022 ถนนลำห้วยหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร (400,000)	400,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	399,000	399,000	1,000	

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ ลงนามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญา แล้ว(ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
5	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหม้อ หมู่ 4 สายบ้านนายเผด็จเพ็งสวรรค - โรงเรียนบ้านหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	
6	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหม้อ หมู่ 4 สายทางหลวง อด 4066 - นายบุญแพงชาวกกล้า กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	
7	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 5 สายบ้านนายบุญเอื้อง โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	
8	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 5 สายถนนทางหลวง อด 4066 - โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	
9	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านลิ้นเจิญหมู่ 6 สายบ้านนายบัวภา อุตัน - บ้านนายวาด คนทน กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ ลงนามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญา แล้ว(ลงวันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
10	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสินเจริญ หมู่ 6 สายภายในหมู่บ้าน - วัดป่าพระนาโไฮ กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	
11	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 สายหลังโรงเรียน - ถนนลำห้วยหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (500,000)	500,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	11 มี.ค. 63 - 11 พ.ค. 63	499,000	499,000	1,000	

สรุปผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอกะปง จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำปีเดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว(ลง วันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอกะปง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สาย (7,320,000)	7,320,000	-	-	e - bidding	4 มิ.ย. 63 -3 ส.ค. 63	5,770,000	5,770,000	1,550,000	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองผิง ตำบลบ้านเหล่า กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอกะปง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สาย (7,840,000)	7,840,000	-	-	e - bidding	8 มิ.ย. 63 - 7 ส.ค. 63	5,332,000	-	2,508,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว(ลง วันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเตาไห กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง (708,000)	708,000	-	-	e - bidding	29 พ.ค. 63 - 28 ก.ค. 63	565,000	-	143,000	เนื่องจาก อยู่ในช่วง ทำนาผู้ รับจ้างไม่ สามารถ ดำเนินการ ก่อสร้างได้
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห กว้าง 13 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง (705,000)	705,000	-	-	e - bidding	11 มิ.ย. 63 - 10 ส.ค. 63	517,000	-	188,000	เนื่องจาก อยู่ในช่วง ทำนาผู้ รับจ้างไม่ สามารถ ดำเนินการ ก่อสร้างได้

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว(ลง วันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเตาไห กว้าง 18.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง (798,000)	798,000	-	-	e - bidding	29 พ.ค. 63 - 28 ก.ค. 63	647,000	-	151,000	เนื่องจาก อยู่ในช่วง ทำนาผู้ รับจ้างไม่ สามารถ ดำเนินการ ก่อสร้างได้
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 16 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง (669,000)	669,000	-	-	e - bidding	11 มิ.ย. 63 - 10 ส.ค. 63	578,900	-	90,100	เนื่องจาก อยู่ในช่วง ทำนาผู้ รับจ้างไม่ สามารถ ดำเนินการ ก่อสร้างได้

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค
			ยังไม่ ดำเนินการ (/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบ(แต่ยังไม่ลง นามในสัญญา) (/)	จัดทำโดยวิธี	ลงนามในสัญญาแล้ว(ลง วันที่-สิ้นสุด)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)			
7	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนัก บริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน ตำบลเตาไห อำเภอฟังชัย จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง (2,415,000)	2,415,000	-	-	e - bidding	9 ก.ค. 63 - 5 ม.ค. 64	1,668,800	-	746,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง